

2026 年温县温泉街道前东南王村入户路项目

工程

60% 工 程 量 清 单

施工单位:



监理单位:



2026 年 8 月 15 日

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 焦庄入户路

标段: 2026年温泉街道前东南王村入户路项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
1	060104007001	路床(槽)整形	1.路床(槽)整形; 路床整形、碾压	m2	1513		
2	040203007001	水泥混凝土路面	1.15cm厚C25混凝土路面 2.按规范要求设缝、养护等	m2	0		
3	040103002001	一般回填方	1.填方来源:外购土 2.密实度:压路机	m3	195.42		
4	040101002001	挖沟槽土方	1.土类别:一、二类土 2.挖土深度:2m内	m3	310.8		
5	040103001001	沟槽、基坑回填方	1.填方来源:余土 2.密实度:夯填土	m3	232.18		
6	040501005001	塑料管	1.垫层、基础材料及厚度:砂垫层200厚 2.材质及规格:HDFE双壁波纹管De400 3.连接形式:胶圈接口	m	296		
7	040504001001	砌筑井	1.砖砌检查井 2.井盖材质及规格:重型球墨铸铁井盖、井座Φ700 3.其他:满足图纸设计及规范要求	座	11		
8	041001001001	拆除路面	1.材质:破除原混凝土地面 2.厚度:15cm	m2	1513		
9	041001007001	拆除砖石结构	1.结构形式:砖混结构 2.位置:砖砌地沟	m3	89.47		
10	041001008001	拆除混凝土结构	1.结构形式:预制盖板、砼垫层 2.位置:地沟	m3	30.76		
11	040103003001	余方弃置	1.弃料品种:建筑垃圾 2.运距:10km	m3	347.18		
本页小计							
合 计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 前东南王村入户路				标段: 2026年温泉街道前东南王村入户路项目		第 1 页 共 1 页	
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
1	060104007001	路床(槽)整形	1.路床(槽)整形:路床整形、碾压	m2	2874		
2	040203007001	水泥混凝土路面	1.15cm厚C25混凝土路面 2.按规范要求设缝、养护等	m2	0		
3	040103002001	一般回填方	1.填方来源:外购土 2.密实度:压路机	m3	90.4		
4	040101002001	挖沟槽土方	1.土类别:一、二类土 2.挖土深度:2m内	m3	547.35		
5	040103001001	沟槽、基坑回填方	1.填方来源:余土 2.密实度:夯填土	m3	421.78		
6	040501005001	塑料管	1.垫层、基础材质及厚度:砂垫层200厚 2.材质及规格:HDPE双壁波纹管De400 3.连接形式:胶圈	m	223		
7	040501005002	塑料管	1.垫层、基础材质及厚度:砂垫层200厚 2.材质及规格:HDPE双壁波纹管De300 3.连接形式:胶圈	m	348		
8	040504001001	砌筑井	1.砖砌检查井 2.井盖材质及规格:重型球墨铸铁井盖、井座Φ500 3.其他:满足图纸设计及规范要求	座	4		
9	040504010001	雨水口	1.砖砌雨水井 2.井盖材质及规格:铸铁平算450*750 3.其他:满足图纸设计及规范要求	座	16		
10	041001001001	拆除路面	1.材质:破除原混凝土地面 2.厚度:12cm	m2	510		
11	040103003001	余方弃置	1.弃料品种:建筑垃圾 2.运距:10km	m3	61.2		
本页小计							